

Nr. crt.	Proiect	Stadiul proiectului (%)	Activitățile principale care au mai rămas de făcut	Termen de finalizare
1	Lucrări de instalare a sistemului de management inteligent al traficului (SMT)	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montare stâlpi de semaforizare pe coridorul Decebal-Traian (TD1-TD08 TD19-TD21) - 27 stâlpi;</li> <li>- Echiparea stâlpilor de semaforizare cu echipamentele necesare;</li> <li>-- Efectuare buclelelor inductive pe coridorul Decebal-Traian și drumurile laterale;</li> <li>- Efectuarea testelor necesare la finalizarea lucrărilor.</li> </ul>	31.12.2023
2	Modernizarea stațiilor de așteptare transport public (TP)	93%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea bransamentelor la energie electrică (13 stații);</li> <li>- Conectarea stațiilor la fibra optică (13 stații);</li> <li>- Efectuarea testelor necesare la finalizarea lucrărilor.</li> </ul>	30.11.2023
3	Creșterea calității vieții locuitorilor din Cartierul SPERANȚA prin amenajarea unei grădini publice	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montare locuri de joacă pentru copii.</li> </ul>	30.11.2023
4	Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montare gazon și plantare plante ornamentale.</li> </ul>	30.11.2023
5	Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra-Neamț prin amenajarea unui scuar în cartierul Pietricica	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montare gazon și plantare plante ornamentale.</li> </ul>	30.11.2023
6	Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi	86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urmează ca în cursul lunii septembrie să fie livrate echipamentele și dotările pentru toate corpurile;</li> <li>- La Corpul C1 mai sunt de realizat lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, precum și de montat tâmplăria interioară și lucrări exterioare termosistem și tencuieli decorative</li> </ul>	31.12.2023

			exterioare.	
7	Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița program prelungit nr. 6	70%	- Tâmplăria interioară; - Dotările și mobilierul sunt comandate	30.11.2023
8	„Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești - Cinematograful Cozla”	52%	- Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, precum și de montat tâmplăria interioară, instalații sanitare și termice; - Lucrări exterioare: tencuială decorative -Urmează să fie livrate echipamentele și dotările.	31.12.2023
9	Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița nr. 2	95%	- Lucrările de construcție și instalații sunt finalizate; - Se așteaptă furnizarea dotărilor și mobilierului, urmează montajul acestora;	31.12.2023
10	Reabilitare, modernizare și dotarea Creșa Precista	68%	- Furnizare și montare echipamente centrală termică; - Lucrări de foraje pentru pompele de căldură; - Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, montare tâmplărie; - Dotări.	31.12.2023
11	Implementare sistem bike-sharing	70%	- Montare 1 stație bike-sharing; - Montare 9 automate eliberare carduri; - Finalizarea instalațiilor electrice / bransamentele; - Furnizare biciclete clasice -160 buc; - Configurare echipamente, reglare și punere în funcțiune sistem bike-sharing.	31.10.2023
12	Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț	75%	- Finisaje interioare: zugrăveli, pardoseli, tâmplării; - Lucrări exterioare: Termosistem, tencuială decorativă(50%); - Dotări.	31.12.2023
13	Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr.8, Municipiul Piatra-Neamț	55%	- Lucrări de finisaje interioare: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, gresie și faianță, instalațiile sanitare; montare tamplarie interioara și tamplarie exterioara. -Lucrari exterioare: termosistem si tencuiala decorativă.	31.12.2023

			- Dotări .	
14	„Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai, Strada Dimitrie Leonida)”	100%	Pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.	Septembrie 2023
15	Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest – Strada Mihai Viteazu din municipiul Piatra-Neamț	92%	- Marcaje și semnalizare; - Cămine irigații spații verzi; - Mobilier stradal – bănci și coșuri de gunoi; - Finalizare asbuil pentru pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.	Octombrie 2023
16	Reorganizarea coridorului principal de Mobilitate urban pe axa est-vest Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian	18,5%	- Dale de racordare + trotuare Pod Kogălniceanu;	Septembrie 2023
			- Trotuare 50%;	Octombrie 2023
			- Piste biciclete 50 %;	Octombrie 2023
			- Carosabil Bd. Traian 89%;	Noiembrie 2023
			- Carosabil P-ța M. Kogălniceanu 97%;	Noiembrie 2023
			- Carosabil Bd. Decebal 95%;	Trim. II 2024
			- Mobilier urban;	Noiembrie 2023
- Amenajări spații verzi 70%;	Noiembrie 2023			
17	Construire, echipare și operaționalizare Creșă mică din municipiul Piatra-Neamț, str. Lunca Bistriței nr. 101	7%	La cele trei corpuri s-a turnat blocul pentru fundație, se lucrează la armarea grinzilor;	Octombrie 2024
18	Construire, echipare și operaționalizare Creșă medie din municipiul Piatra-Neamț, str. Mihai Viteazu nr.47A	20%	Corp C1: s-au realizat fundațiile și pardoseala, cota 0 Corp C2: s-au montat grinzile pentru fundație Corp C3: s-a montat armătura Corp C4: s-au realizat forajele armate	Octombrie 2024
19	POCA 2 - Proceduri simplificate	50%	- Servicii implementare sistem informatic de servicii	04.12.2023

	pentru reducerea birocrăției prin digitalizare în municipiul Piatra Neamț		electronice extins; -Instalare și configurare, dezvoltare module SISTEM INFORMATIC; - Instruire PERSONAL; - Comunicat de presă finalizare proiect.	
20	Dotarea și echiparea unităților de învățământ în vederea creșterii calității actului educațional și realizării tranziției digitale	0% lucrări	Urmează a fi demarate procedurile pentru achiziția de echipamente necesare dotării laboratoarelor de informatică din rețeaua IPT.	Decembrie 2024
21	Extinderea și îmbunătățirea managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în Municipiul Piatra Neamț	0% lucrări	- S-au aprobat prin HCL 109/27.04.2023 <b>Nota conceptuală și Tema de proiectare</b> aferente proiectului, <b>urmează</b> a fi pregătită <b>procedura pentru achiziția DALI</b> . Achiziția insulelor ecologice se face la nivel centralizat de către Minister.	Decembrie 2024
22	Extinderea infrastructurii de piste de biciclete	0% lucrări	- Urmează achiziția documentației tehnico – economice(DALI, PT)	Iunie 2026
23	Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț – Liceul de Arte Victor Brauner	15%	- S-au efectuat doar lucrările de demontare/desfaceri și, parțial, lucrări de instalații electrice la etaj.	31 decembrie 2023
24	Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social în cartier Văleni, str. Lunca Bistriței, nr.100, Piatra Neamț	0% lucrări	<b>Investitia se afla in faza de proiectare</b> , urmând să se realizeze următoarele activități: - obținere autorizație de construire – 31.10.2023 - adaptarea PT tip, proiecte de execuție utilități – estimare 30.11.2023; - achiziția executiei lucrărilor – estimare semnare contract ian - feb.2024; - execuție lucrări – 12 luni .	Martie.2025
25	Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de proiectare: elaborare PT;</i> - intocmire PT, documentatii avize si DTAC;	07.12.2025

	infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - <b>Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” - PNRR</b>		-lansarea procedurii de achizitie a executiei lucrarilor de reabilitare energetica; -executia lucrarilor de reabilitare energetica.	
26	Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul <b>Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” - creșterea eficienței energetice – PNRR</b>	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de lansare a achizitiei elaborare PT + executie lucrari.</i> -lansarea procedurii de achizitie a elaborarii PT, documentatii avize, DTAC si executia lucrarilor de reabilitare energetica -intocmire PT, documentatii avize si DTAC -executia lucrarilor de reabilitare energetică.	14.01.2025
27	Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: <b>Bloc C2, Piata Ștefan cel Mare, nr.4 si Bloc C3, Piata Ștefan cel Mare, nr.6 –PNRR (blocuri lot1)</b>	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de lansare a achizitiei elaborare PT + executie lucrari</i> -lansarea procedurii de achizitie a elaborarii PT, documentatii avize, DTAC si executia lucrarilor de reabilitare energetica -intocmire PT, documentatii avize si DTAC -executia lucrarilor de reabilitare energetica	14.12.2024
28	Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: <b>Bloc C4, Piata Ștefan cel Mare, nr.8 si Bloc P10, Bulevardul Decebal, nr.14 –PNRR (blocuri lot2)</b>	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de lansare a achizitiei elaborare PT + executie lucrari</i> -lansarea procedurii de achizitie a elaborarii PT, documentatii avize, DTAC si executia lucrarilor de reabilitare energetica -intocmire PT, documentatii avize si DTAC -executia lucrarilor de reabilitare energetica	14.12.2024
29	Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: <b>Bl. 18, Sc. A, B, C, D, Piata 22 Dec., Bl. 120, Strada Progresului, Bl. G6, nr. 8, Str. Grigore Ureche – PNRR (blocuri lot3)</b>	0% lucrări	<i>A fost demarata procedura de achizitie elaborare PT + executie lucrari</i> -finalizarea procedurii de achizitie a elaborarii PT, documentatii avize, DTAC si executia lucrarilor de reabilitare energetica -intocmire PT, documentatii avize si DTAC -executia lucrarilor de reabilitare energetica	14.12.2024
30	Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: <b>Blocul 10, scarile A si B,</b>	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de lansare a achizitiei elaborare PT + executie lucrari</i> -lansarea procedurii de achizitie a elaborarii PT,	14.12.2024

	<b>Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamt – PNRR (blocuri lot4)</b>		documentatii avize, DTAC si executia lucrarilor de reabilitare energetica -intocmire PT, documentatii avize si DTAC -executia lucrarilor de reabilitare energetica	
31	Reabilitare termică și modernizare <i>clădiri administrative Primăria Piatra Neamț-Corp A și Corp B</i> , strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, Municipiul Piatra Neamț	0% lucrări	<i>Suntem in etapa de lansare a achiziției de elaborare PT.</i> - intocmire PT, documentatii avize si DTAC -lansarea procedurii de achizitie a executiei lucrarilor de reabilitare energetica -executia lucrarilor de reabilitare energetica	14.01.2025
32	POAT Cod SMIS 145313 ”Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din municipiul Piatra Neamț”	50% pe etapa de proiectare	- Suntem in etapa de obținere avize, autorizație de construire și intocmire a documentatiei tehnice la faza PT	15.12.2023
33	Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem tiketing, statii de transport public inteligente, platforma de informare a utilizatorilor transportului public) - IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN NEAMT		- Achiziție echipamente autobuze electrice și cele existente – este creat un grup de lucru format din reprezentanți ai CJ, Troleibuzul SA și Municipiul Piatra Neamț pentru determinarea categoriei și numărului de echipamente necesare. - Echipamente hardware și software instalate în dispeccerat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Software management de flotă (inclusiv Software de management al încărcării)</li> <li>• Software e-ticketing</li> <li>• Server stocare</li> <li>• Server procesare date.</li> </ul>	Februarie 2026